

Municipio de Xaltocan Tlaxcala

"Lugar de Arenal de Arañas o Donde se Siembra en Arena"



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
 ENLACE: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.
 NO. DE OFICIO: PMX-919/05/2020.
 ASUNTO: PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN.
 PROGRAMA: FFOAM 2019.

XALTOCAN, TLAXCALA A 12 DE MAYO DEL 2020.

C. P. MARÍA MARICELA ESCOBAR SÁNCHEZ
 CONTRALOR DEL EJECUTIVO
 EX RANCHO LA AGUANAJA S/N
 SAN PABLO APETATITLÁN, TLAXCALA.

PRESENTE:

Por medio de la presente le envié un cordial y afectuoso saludo; al mismo tiempo dando respuesta al acta de cierre de auditoría No. CE/FFOAM-XALTOCAN/2020 a los recursos aplicados del Fondo para el Fortalecimiento de obras y Acciones a Municipios, correspondientes al ejercicio presupuestal dos mil diecinueve, celebrada el día miércoles dieciocho de marzo del dos mil veinte, me permito informar y a la vez remitir a la Contraloría del Ejecutivo documentación comprobatoria, debidamente certificada contenida en 1 Carpeta con folios 001 al 054, incluyendo información y acciones implementadas a las observaciones financieras y de obra pública de las obras MXT-FFOAM-19-40-002 Rehabilitación de Presidencia Municipal y MXT-FFOAM-19-40-006 Construcción de Techumbre plaza principal Santa Barbara Acucuitzcatepec.

De lo anterior se anexa, propuesta de solventación a las cédulas de observación de obra pública, completamente relacionada como se describe a continuación:

Anexo solventado: Anexo 1 de la cedula de observación número dos.

Obra: MXT- FFOAM 19-40-002 Rehabilitación de presidencia municipal.
 Ubicación: Palacio Municipal de Xaltocan.
 Auditoría: No. CE/FFOAM-XALTOCAN/2020.

CONCEPTO OBSERVADO	UNIDAD	EST 1	EST 2	PAGADO	OBSERVADO	SOLVENTADO	NOTA DE LA OBSERVACIÓN	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN
ZAPATA AISLADA CUADRADA, EN TERRENO TIPO 1 A DE CONCRETO 250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM., SECCIÓN DE 1.30 X 1.30 MTS, PERALTE DE 0.30 MTS, PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO # 5 @ 0.17 MTS EN EL LECHO INFERIOR Y # 5 @ 0.17 MTS EN EN EL LECHO SUPERIOR (AMBOS SENTIDOS), DADO DE CONCRETO SECCIÓN 0.45 X 0.45 Y UNA ALTURA DE 0.65 ARMADO CON 4 VARILLAS # 6 Y 4 VARILLAS # 4 DE DIAMETRO Y 1 ESTRIBO DEL # 3, SEPARADO @ 0.12 MTS, 4 VARILLAS # 6 Y 4 VARILLAS # 4 DE DIAMETRO, INCLUYE: CIMBRA COMUN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	PZA	7	5	12.00	4.00	4.00	LA DIFERENCIA NO SE LOCALIZÓ FÍSICAMENTE	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBSERVADOS. INCLUYE: -REPORTE FOTOGRAFICO Y CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DEL VOLUMEN "NO LOCALIZADO".
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA EN PISO TIPO RUSTICO DE 44 X 44 CM. MCA. LAMOSA O SIMILAR ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO - ARENA PROP. 1:3, BOQUILLAS, LECHADEO, INCLUYE: MATERIALES, NIVELADO, SEPARADORES, ADHESIVO PISO SOBRE PISO MCA. CREST O SIMILAR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.I.O.T.	M2	0	180	180.00	180.00	180.00	NO SE LOCALIZO FÍSICAMENTE	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBSERVADOS. INCLUYE: -REPORTE FOTOGRAFICO. -COPIA FOTOSTÁTICA DEL CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Y GENERADOR DE OBRA DEL CONCEPTO.
IMPERMEABILIZANTE ACABADO APARENTE C/GRAVILLA COLOR TERRACOTA, INCLUYE: PRIMARIO ASPÁLTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACIÓN DE SISTEMA DE PREFABRICADO MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO SBS. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EQUIPO, MATERIALES.	M2	0	190	190.00	190.00	190.00	NO SE LOCALIZO FÍSICAMENTE	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBSERVADOS. INCLUYE:

Col. San Martín Xaltocan,
 C.P. 90440, Xaltocan, Tlaxcala.

C.e.p. Archivo

C.e.p. Arq José Felipe Cruz García- Director de Obras Públicas del Municipio de Xaltocan- Presente.

(241) 41 54092 / 41 54138

presidencia@xaltocan.gob.mx

www.xaltocan.gob.mx



Municipio de Xaltocan Tlaxcala

"Lugar de Arenal de Arañas o Donde se Siembra en Arena"



MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.									- REPORTE FOTOGRAFICO. - COPIA FOTOSTÁTICA DEL CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Y GENERADOR DE OBRA DEL CONCEPTO.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO SPOT PARA PISO DE 9W EN 15 CM. DE DIAMETRO Y 12 DE LARGO MARCA DELED EN ACCRO INOXIDABLE EMPOTRABLE CON PROTECCION IP67 MULTIVOLTAJE 85-265VAC PARA EMPOTRAR EN PISOS EXTERIORES RGB MULTICOLOR Y REJA ANTIVANDÁLICA O SIMILAR, CUMPLIENDO LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2018; INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS, PRUEBAS, ACCESORIOS, CAJAS, BASES EMPOTRABLES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANIOBRAS A CUALQUIER NIVEL, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	0	17	17.00	17.00	17.00	NO SE LOCALIZO FÍSICAMENTE	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBSERVADOS. INCLUYE: - REPORTE FOTOGRAFICO. - COPIA FOTOSTÁTICA DEL CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Y GENERADOR DE OBRA DEL CONCEPTO.	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO DE 12 CM. DE ESPESOR, F'C DE 250 KG/CM2, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN DEL PISO CON NIVELACIÓN MANUAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA METÁLICA DE 18 CM. DE PERALTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE AMARRE DE 5/8" DE 40 CM. LONGITUD @60 CM. SOBRE SILLETA DE PLÁSTICO SP200, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA ESTAMPADO DE PAVIMENTO, ENDURECEDOR MINERAL CON COLOR DESMOLDANTE, SELLADOR SUPERFICIAL Y MOLDES PARA ESTAMPAR, SUMINISTRO DE CEMENTO MR 0.45 KG/M2 A TIRO DIRECTO, RECIBIMIENTO EXTENDIDO DEL VIBRADOR, SELLADO DEL CEMENTO FLOTADO CON HERRAMIENTAS MANUALES DE PLANICIDAD, ACABADO ESTAMPADO CON MOLDE DE HULE, LAVADO Y BARRIDO DEL DESMOLDANTE DEL PAVIMENTO, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN DEL SELLO TRANSPARENTE, BASE ACRÍLICO PARA CEMENTO ESTAMPADO, CORTE Y TRAZO SEGUN DISEÑO DE JUNTAS DE CONTROL CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL SELLADOR DE JUNTAS, P.U.O.T.	M2	0	577	577.00	577.00	577.00	NO SE LOCALIZO FÍSICAMENTE	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBSERVADOS. INCLUYE: - REPORTE FOTOGRAFICO. - COPIA FOTOSTÁTICA DEL CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Y GENERADOR DE OBRA DEL CONCEPTO.	
ZAPATA AISLADA CUADRADA, EN TERRENO TIPO 1A DE CONCRETO 250 KG/CM2 AGREGADO DE 20 MM, CEMENTO NORMAL REVENIMIENTO 8 A 10 CM., SECCIÓN DE 1.00 X 1.20 MTS, PERALTE DE 0.30 MTS, PLANTILLA DE 0.05 MTS DE ESPESOR, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO # 5 @ 0.17 MTS EN EL LECHO INFERIOR Y # 5 @ 0.17 MTS EN EL LECHO SUPERIOR (AMBOS SENTIDOS), DADO DE CONCRETO SECCIÓN 0.45 X 0.45 Y LINA ALTURA DE 0.65 ARMADO CON 4 VARILLAS # 6 Y 4 VARILLAS # 4 DE DIAMETRO Y 1 ESTRIBO DEL # 3, SEPARADO @ 0.12 MTS, 4 VARILLAS # 6 Y 4 VARILLAS # 4 DE DIAMETRO, INCLUYE: CIMBRA COMÚN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	PZA	0	20	20.00	8.00	8.00	LA DIFERENCIA NO SE LOCALIZÓ FÍSICAMENTE	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBSERVADOS. INCLUYE: - REPORTE FOTOGRAFICO, COPIA FOTOSTÁTICA DEL GENERADOR DE OBRA Y CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DEL VOLUMEN "NO LOCALIZADO".	
EXT.- 02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA DE ACERO IPR DE 12" X 8" ADOSADA A LA COLUMNA DE CONCRETO EXISTENTE SOLDADA SOBRE PLACA DE ACERO, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, PRIMER, PINTURA, SOLDADURA, TRAZO Y CORTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	0	16	16.00	16.00	16.00	EN EL EXPEDIENTE UNITARIO NO SE LOCALIZO LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DEL CONCEPTO EJECUTADO.	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA AUTORIZACIÓN DEL CONCEPTO EJECUTADO. INCLUYE: - SOLICITUD DEL CONTRATISTA PARA LA AUTORIZACIÓN DEL CONCEPTO EXTRAORDINARIO, ANEXANDO TARJETA DEL ANALISIS DE PRECIO UNITARIO. - OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR LA DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE XALTOCAN. - REPORTE FOTOGRAFICO.	

Palacio Municipal s/n.
Col. San Martín Xaltocan,
C.P. 90440, Xaltocan, Tlaxcala.
C.e.p. Archivo

C.e.p. Arq José Felipe Cruz García- Director de Obras Públicas del Municipio de Xaltocan- Presenta.

(241) 41 54092 / 41 54138

presidencia@xaltocan.gob.mx

www.xaltocan.gob.mx



Anexo Solventado: Anexo 2 de la cedula de observación número dos.


Obra: MXT- FFOAM 19-40-006 Construcción de techumbre plaza principal.

Ubicación: Santa Barbara Acucuitcatepec.

Auditoria: No. CE/FFOAM-XALTOCAN/2020.

CONCEPTO OBSERVADO	UNIDAD	EST 1	EST 2	PAGADO	OBSERVADO	SOLVENTADO	NOTA DE LA OBSERVACIÓN	PROPUESTA DE SOLVENTACIÓN
EXT.- 05 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCCO EN COLUMNAS DE CONCRETO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA, REBABEO, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.I.U.O.T.	PZA	8	0	8.00	8.00	8.00	NO SE LOCALIZO FÍSICAMENTE.	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBSERVADOS. INCLUYE: -REPORTE FOTOGRAFICO. -COPIA FOTOSTÁTICA DEL CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Y GENERADOR DE OBRA DEL CONCEPTO
EXT.- 06 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO QUE INCLUYE: LUMINARIA, REFLECTOR AUTOBALASTRADO DE 250 WATTS, CABLEADO, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.I.U.O.T.	PZA	4	0	4.00	4.00	4.00	NO SE LOCALIZO FÍSICAMENTE.	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBSERVADOS. INCLUYE: -REPORTE FOTOGRAFICO. -COPIA FOTOSTÁTICA DEL CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Y GENERADOR DE OBRA DEL CONCEPTO GENERADOR DE OBRA DEL CONCEPTO EJECUTADO.
EXT.- 07 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO DE SQUARE D, 4 VENTANAS, 2F-3H, 240/120, 50 AMP., INCLUYE: 4 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO215, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN, P.I.U.O.T.	PZA	1	0	1.00	1.00	1.00	NO SE LOCALIZO FÍSICAMENTE	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBSERVADOS. INCLUYE: -REPORTE FOTOGRAFICO. -COPIA FOTOSTÁTICA DEL CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Y GENERADOR DE OBRA DEL CONCEPTO

Sin más por el momento me despido de usted y quedo al pendiente por cualquier aclaración al respecto.


C. EUGENIO A. SANCHEZ AMADOR,
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 XALTOCAN, TLAXCALA.


 Palacio Municipal s/n.
 Col. San Martín Xaltocan.
 C.P. 90440, Xaltocan, Tlaxcala.
 C.e.p. Archivo

C.e.p. Arq José Felipe Cruz García- Director de Obras Públicas del Municipio de Xaltocan- Presente.


 (241) 41 54092 / 41 54138


 presidencia@xaltocan.gob.mx


 www.xaltocan.gob.mx

