

ENTIDAD FEDERATIVA: Tlaxcala

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015

FONDO O PROGRAMA: Fondo de Contingencias Económicas

Oficio núm.: UORCS/211/ 1285 /2016

Ciudad de México, a 15 de abril de 2016

L.A.E. JOSÉ ALEJANDRO AGUILAR LÓPEZ

Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Huamantla

Palacio Municipal s/n, Col. Centro, C.P. 90500

Huamantla, Tlaxcala

Presente

En relación con la auditoría núm. TLAX/CONTINGENCIAS-HUAMANTLA/16, referida en el oficio núm. CE/DSFCA/AOPS/16-02-0250 del 16 de febrero de 2016, y de conformidad con los artículos 311, fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 33, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 2, 5, fracción II, 7, fracciones IV, V, VI, IX y X, y 10, fracciones I, IV, XI y XIII, del Reglamento Interior de la Contraloría del Ejecutivo del Estado de Tlaxcala; así como en el marco del Acuerdo de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, se adjunta el Informe de la auditoría practicada a los recursos del Fondo de Contingencias Económicas (CONTINGENCIAS) del ejercicio presupuestal 2015, en la cual se determinaron cuatro observaciones con base en la documentación proporcionada, que se presentan en las cédulas adjuntas al Informe de auditoría, y que, por su importancia, se destacan las siguientes:

Pagos improcedentes (conceptos de obra pagados no ejecutados), por \$157,580.77



Como resultado de la revisión física de la obra "Pavimentación de Calles del Centro de la Cabecera Municipal", en la localidad de Huamantla, del Municipio del mismo nombre, amparada con el contrato número MH-1513009 por un importe de \$6,648,533.32, con periodo de ejecución de 81 días naturales del 15 de diciembre de 2015 al 4 de marzo de 2016, celebrado con la empresa Construcciones Alfa del Centro, S.A. de C.V., en asociación conjunta con Constructora y Arrendadora de Querétaro, S.A. de C.V., derivado de la confronta entre los trabajos pagados y los trabajos verificados físicamente, se detectaron conceptos de obra pagados, no ejecutados, por \$157,580.77, incluye IVA.

ENTIDAD FEDERATIVA: Tlaxcala	EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2015
FONDO O PROGRAMA: Fondo de Contingencias Económicas	

Recursos no devengados y no reintegrados a la Tesorería de la Federación, por \$147,367.89

Con el resultado del análisis de los estados de cuenta bancarios de los meses de mayo de 2015 a enero de 2016, se identificaron rendimientos financieros por \$52,643.39, adicionalmente, de los recursos transferidos al H. Ayuntamiento de Huamantla por \$10'158,337.71, para la ejecución de 5 obras y/o proyectos de la cartera de obras autorizada, se determinaron economías por \$94,773.19, que, sumados a los rendimientos generados, resultó un total de \$147,367.89, los cuales no fueron vinculados a compromisos formales de pago ni reintegrados a la Tesorería de la Federación.

Al respecto, se le solicita girar sus apreciables instrucciones para que se implementen las medidas correctivas y preventivas acordadas, conforme a los términos y plazo establecidos en las cédulas de observaciones.

Atentamente**Por la Secretaría de la Función Pública****La Titular de la Unidad de Operación Regional
y Contraloría Social****LIC. ANA LAURA ARRATIA PINEDA****Por la Contraloría del Ejecutivo
del Estado de Tlaxcala****El Contralor del Ejecutivo****LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO**

c.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública, SFP. Presente.
L.C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional, SFP. Presente.
Lic. María del Rocío Hernández Castillo.- Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Huamantla. Presente.
M.A.O.P. Omar Jiménez Alvarado.- Visitador Regional, SFP. Presente.

VHBB/OJA